



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CRUZ
SETOR DE ENGENHARIA

Mentilla Augusto N. Nova Cruz
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 158158290-5

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL
MUNICÍPIO: NOVA CRUZ/RN

Item	Descrição	Percent (%)	Período da Obra (meses)											
			R\$	(%)	MES 01 Valor R\$	(%)	MES 02 Valor R\$	(%)	MES 03 Valor R\$	(%)	MES 04 Valor R\$	(%)	MES 05 Valor R\$	MES 06 Valor R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,79%	R\$ 4.282,50	100,00%	4.282,50									
2	TRABALHOS EM TERRA	0,00%	R\$ 2,87	100,00%	2,87									
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	0,66%	R\$ 3.582,72	100,00%	3.582,72									
4	PAREDES E PAINÉIS	0,00%	R\$ -	100,00%	0,00									
5	COBERTURA	0,00%	R\$ -	100,00%	0,00									
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	4,94%	R\$ 26.738,48	100,00%	26.738,48									
7	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	6,59%	R\$ 35.683,39	100,00%				35.683,39						
8	REVESTIMENTOS	5,70%	R\$ 30.848,71						60,00%		18.509,23	40,00%	12.339,48	
9	ESQUADRIAS	17,94%	R\$ 97.123,61									40,00%	38.849,44	60,00%
10	PINTURAS	7,49%	R\$ 40.549,15									40,00%	5.530,39	60,00%
11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2,55%	R\$ 13.825,98											8.295,59
12	CORPO DE BOMBEIROS - Prefeitura	6,15%	R\$ 33.291,04											33.291,04
13	CAMPO (GRAMADO)	47,19%	R\$ 255.533,05	50,00%	127.766,53	20,00%	51.106,61	15,00%	38.329,96	15,00%	38.329,96			
TOTAIS			R\$ 541.461,50		135.634,62		77.845,09		74.013,35		56.839,18		56.719,32	140.409,94
			Percentual do mês	25,05%	R\$ 135.634,62	14,38%	R\$ 77.845,09	13,67%	R\$ 74.013,35	10,50%	R\$ 56.839,18	10,48%	R\$ 56.719,32	25,93%
			Percentual acumulado	25,05%	R\$ 135.634,62	39,43%	R\$ 213.479,71	53,10%	R\$ 287.493,05	63,59%	R\$ 344.332,24	74,07%	R\$ 401.051,56	100,00%

Secretaria Municipal de Nova Cruz/RN
Mentilla Augusto N. Nova Cruz
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 158158290-5