

	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
	OBRA:	Contratação de pessoa jurídica para a execução dos serviços de Construção de Unidade de Saúde Porte 1 (CEDRON)				DATA : 19/06/2023		BDI : 26,87%		
	DESCRIÇÃO:	Contratação de pessoa jurídica para a execução dos serviços de Construção de Unidade de Saúde Porte 1 (CEDRON)				FORTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
	LOCAL:	NOVA CRUZ/RN				CAERN	2022/11 COM DESONERAÇÃO	88,97%	46,96%	02/2023
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CRUZ/RN.				ORSE	2023/02	111,93%	70,07%	05/2023
						SBC	2023/05 - Natal	115,33%	46,96%	05/2023
						SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	46,96%	05/2021
						SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,97%	46,96%	03/2017
						SICRO NOVO	2023/01 COM DESONERAÇÃO	88,97%	46,96%	04/2023
						SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	85,34%	46,96%	02/2023
						Composições	PRÓPRIA	88,97%	46,96%	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Total parcela
1	MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS - DEMOLIÇÕES	29.462,72	100,00 %						100,00 %
			29.462,72						29.462,72
2	MOVIMENTO DE TERRA	18.252,92	50,00 %	50,00 %					100,00 %
			9.126,46	9.126,46					18.252,92
3	COBERTURA	78.216,35			50,00 %	50,00 %			100,00 %
					39.108,18	39.108,17			78.216,35
4	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	286.793,26	50,00 %	50,00 %					100,00 %
			143.396,63	143.396,63					286.793,26
5	ALVENARIA - VEDAÇÃO	71.743,45		50,00 %	50,00 %				100,00 %
				35.871,73	35.871,72				71.743,45
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	9.417,17					100,00 %		100,00 %
							9.417,17		9.417,17
7	REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS	224.254,44				33,33 %	33,33 %	33,34 %	100,00 %
						74.744,00	74.744,00	74.766,44	224.254,44
8	ESQUARIAS	69.618,61			50,00 %	50,00 %			100,00 %
					34.809,31	34.809,30			69.618,61
9	INSTALAÇÕES ELETRICAS	49.376,08			50,00 %	50,00 %			100,00 %
					24.688,04	24.688,04			49.376,08
10	NSTALAÇÕES HIDAULICAS (LOUÇAS E APARELHOS SANITÁRIOS,	87.114,62				33,33 %	33,33 %	33,34 %	100,00 %
						29.035,30	29.035,30	29.044,02	87.114,62
11	COMUNICAÇÃO VISUAL	2.405,23						100,00 %	100,00 %
								2.405,23	2.405,23
12	DIVERSOS	1.801,25						100,00 %	100,00 %
								1.801,25	1.801,25
928.456,10			181.985,81	188.394,82	134.477,25	202.384,81	113.196,47	108.016,94	928.456,10
			181.985,81	370.380,63	504.857,88	707.242,69	820.439,16	928.456,10	