



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CRUZ - RN**  
Praça Luiz José Moreira, Nº 185 – Centro – Nova Cruz/RN - CEP 59.215-000  
CNPJ/MF nº 08.144.784/0001-33

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: SALDO REMANESCENTE - DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, EM PARALELEPÍPEDO PELO MÉTODO CONVENCIONAL (RUA CARLOS PEREIRA MATOS - TRECHO I), NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NOVA CRUZ/RN

Município: NOVA CRUZ/RN

Endereço: RUA CARLOS PEREIRA MATOS - TRECHO I - ZONA URBANA - MUNICÍPIO DE NOVA CRUZ/RN

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO		VALOR R\$	VALOR EXECUTADO (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
Item	Descrição dos Serviços					
1.0	EMPRESA - H&M CONSTRUÇÕES LTDA	163.166,05	163.166,05			
2.0	SALDO REMANESCENTE - DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, EM PARALELEPÍPEDO PELO MÉTODO CONVENCIONAL (RUA CARLOS PEREIRA MATOS - TRECHO I), NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NOVA CRUZ/RN	90.883,90		38.352,50	52.531,40	
3.0						
4.0						
		254.049,95	163.166,05	38.352,50	52.531,40	-
	TOTAIS ACUMULADOS		163.166,05	201.518,55	254.049,95	254.049,95

ANNE MICHELLE FRANCO CARVALHO  
ENGENHEIRA CIVIL  
CREA: 210305058-4

52.531,40